

Krotoszyn 18.10.2024 r.

**Przewodnicząca Komisji Społecznej
Rady Miejskiej w Krotoszynie
w miejscu**

1. I Etap budowy Przedszkola – od kiedy rozpoczęła się realizacja i do kiedy trwała? Podać wartość w tym dofinansowania.
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I
Realizacja rozpoczęła się od podpisania umowy z Wykonawcą robót w dniu 26.05.2023 r. i trwała do dnia wydania Świadectwa Przejęcia tj. 10.10.2024 r.
Wartość robót zgodnie z Kontraktem: 15.644.402,89 zł
Na realizację I etapu zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.860.000,00 zł.
2. II Etap budowy Przedszkola – od kiedy rozpoczną się roboty i do kiedy są przewidywane? Podać wartość w tym dofinansowania.
Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap II
W dniu 20.08.2024 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót II etapu. Teren budowy przekazano w dniu 10.10.2024 r. Termin wykonania zadania do dnia 28.02.2026 r.
Wartość robót zgodnie z Kontraktem: 16.282.000,00 zł
Na realizację II etapu zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.945.000,00 zł

Na budowę obiektu uzyskano również dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na kwotę: 1.628.020,04 zł
3. Czy przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w terminie?
Tak, przewiduje się, że zadanie zostanie zakończone w terminie. Na chwile obecna nie występują problemy, które mogłyby wpłynąć na termin realizacji.
4. Jaka jest ilość miejsc w przedszkolu i żłobku?
Obiekt będzie zapewniał 270 miejsc dla dzieci w przedszkolu (11 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny) oraz 40 miejsc dla dzieci w żłobku (2 oddziały).
5. Rozwiązania drogowe przy terenie przedszkola.

Dla obszaru objętego działaniami inwestycyjnymi zostanie wybudowana droga (wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi) jako połączenie komunikacyjne z ul. Staszica oraz ul. Łąkową. Ponadto w ramach odrębnego zadania zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Białej, która będzie stanowiła połączenie dróg przy przedszkolu z ulicą Jasną.

Sławomir Horyza
Naczelnik Wydziału Inwestycji i rozwoju